



## ACTA

### DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ALBERCHE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

▪ **PRESIDENTE**

D. Ávaro Martínez Dietta, Director de C.H.T.

▪ **VOCALES**

D<sup>a</sup> Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de C.H.T.

Por el Canal de Isabel II

D<sup>a</sup> Belén Benito Martínez, por sí y en representación de D<sup>a</sup>. Marta Soriano Roncero y D. Diego Pérez-Cecilia Aguilar.

D. Miguel Ángel Sánchez Varela

Por el Naturgy Generación S.L.U.

D. Víctor Manuel López Perales  
D. Arturo Valbuena Palomero  
D<sup>a</sup>. Raquel Pacheco Fernández

Por la C. de Regantes del Canal Bajo del Alberche

D. Tomás Fernández Farao  
D. José Carretero Domínguez

▪ **ASISTENTES**

D. Guillermo Plaza Pascual, Jefe zona 2<sup>a</sup> de Explot.  
D. Gustavo García de la Llave, Técnico zona 2<sup>a</sup>  
D. José Feliciano Martín Sánchez, Técnico zona 2<sup>a</sup>  
D<sup>a</sup>. María Campos Díaz, Comisaria de Aguas

▪ **SECRETARIO**

D. José Luis Periañez Vacas

El 29 de noviembre de 2023, a las 14:00 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el Presidente, dando la bienvenida y las gracias a los asistentes y da paso al primer punto del Orden del Día.

**1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior**

El Presidente pregunta si existe alguna observación al acta o por el contrario se puede dar por aprobada. No se produce observación alguna, por consiguiente, se da por aprobada el acta de la última sesión celebrada el 1 de agosto de 2023.

Los dos puntos siguientes se van a celebrar de forma conjunta.

**2º.- Situación de embalses y 3º.- Actuaciones previstas y en ejecución.**

El Presidente cede la palabra a la Jefa de Explotación quien pasa a informar que el volumen embalsado en los principales embalses de la cuenca a fecha 28 de noviembre es de 6201 hm<sup>3</sup>. lo que supone el 56,12 % del total frente al 40,20 % de hace un año.

El volumen almacenado en los embalses que afectan al ámbito geográfico de esta Junta es el siguiente:

- La Aceña: 13,60 hm<sup>3</sup>
- Burguillo/Puentenuevo: 79,99 hm<sup>3</sup>
- Cazalegas: 6,69 hm<sup>3</sup>
- Picadas: 14,09 hm<sup>3</sup>
- San Juan: 60,29 hm<sup>3</sup>

En general estas presas están por encima de lo que tenían el año pasado a esta fecha.

La Jefa de Explotación pasa la palabra a D. Guillermo Plaza, Jefe de la zona 2ª de Explotación, quien informa que se está ejecutando el contrato de mantenimiento ordinario de la ZZ RR de Alberche, Castrejón Margen Izquierda y Azután y un contrato de servicios que promueve la Dirección General del Agua que comenzó el 1 de octubre y que, aunque no ha comenzado en la Z. R. del Alberche, lo hará en breve.

D. Gustavo A. García pasa a continuación a detallar las actuaciones en la Zona Regable del Alberche:

La campaña de riego ha comenzado el día 27 de mayo.

1. En julio de 2022 se inició el *“Contrato de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de los canales, caminos e instalaciones electromecánicas en las ZZ.RR. del Alberche, Castrejón Margen Izquierda y Azután. Clave: 21DT0138/NE”*.

Desde entonces se han ejecutado las siguientes actuaciones significativas:

- Reparación, saneo y reconstrucción de roturas del paño del canal principal.
- Reconstrucción de tramos por colapso de un tramo de la acequia A 26.
- Reparación y sustitución de biondas rotas por choques de tráfico.
- Reparaciones del limpiarrejas del Sector XI.
- 
- Reparación de accesos de entrada en instalaciones de compuertas de Merdancho en canal principal por actos vandálicos.
- Campañas de bacheo, incrementado en periodo de lluvias en camino de servicio.
- Refuerzo y acondicionamiento de la estructura del desagüe de fondo del canal principal en compuertas de Merdancho, así como puesta a puntos de accionamientos mecánicos.
- Atención de avería por fugas en compuerta de aliviadero en acueducto del Prado, posterior fabricación de nueva compuerta y plataformas de trabajo.
- Tala y limpieza de márgenes del camino de servicio del canal principal, desbroce de la traza del acueducto del Prado y varios tramos con gran arbolado en márgenes del canal principal.
- Puesta a punto de la compuerta de regulación del canal a la entrada del acueducto del Prado y apuntalamiento de paramentos para evitar colapso de paredes.
- Reperfilado y limpieza de desagüe paralelo al canal principal aguas arriba del arroyo de la Portiña en la margen izquierda.
- Reparación por rotura de tubería PVC por reventón correspondiente a la acequia A8 del Sector XI.
- Reconstrucción de arqueta de distribución de la acequia A 5 del Sector XI.
- Reparación de ventosa de la tubería correspondiente a la acequia A10.
- Protecciones de cunetas al borde del camino de servicio mediante chapas de acero y prolongación mediante entubado y hormigonado de los desagües transversales del canal principal.



- Suministro de productos fitosanitarios para saneamiento de masa forestal.
- Limpieza del desagüe D4 del Sector VII.
- Limpieza de cántaras de desagüe del canal principal y prolongación en arroyo Zarzaleja.
- Reposición de señalización vertical en mal estado en camino de servicio.
- Limpieza del desagüe de la acequia A 24.
- Impermeabilizaciones con lámina de varios tramos intermedios en las acequias: 8, 12, 12b, 26, 11a, desagüe final del canal, canal principal zona Merdancho.
- Sellado de fugas en grietas en acequia 11.
- Tala de arbolado en tramo final de la acequia 2.
- Reparación por colapso del terraplén en camino de servicio junto a urbanización Gran Chaparral.
- Limpieza de desagüe en zonas camino del morcillo.
- Canalizaciones provisionales para el desvío de filtraciones de agua del canal en zonas residenciales.
- Reparación de puerta de acceso a zona expropiada de acequia A 8 en zona urbana de Patrocinio.

De cara a la próxima campaña está previsto que se inicie el contrato "*Mejora del estado de los canales existentes en las ZZ.RR. de interés general del Estado en la Confederación Hidrográfica del Tajo, con el fin de impulsar el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos. Lote 2. Clave: 03.299-0004/0211\_L2*", siendo fiscalizado el compromiso de gasto con fecha 30 de mayo de 2023 y aprobado éste con fecha 31 de mayo de 2023 por importe 2.592.359,15 €, más el 21% de IVA, 544.395,42 €. Actualmente está en estudio definir las actuaciones concretas para este contrato.

Como incidencias más significativas durante la campaña de 2023, cabe señalar:

- Distintas filtraciones que han aparecido en la acequia 11 a, y en canal principal (PK 17,000) y que se han resuelto con sellado de grietas en un caso, y en caso del canal, se han dispuesto de canalizaciones provisionales para derivar el agua.
- Colapso de la plataforma del terraplén del camino de servicio (PK 11,400) por filtraciones del canal, que se ha resuelto con el relleno con hormigón en masa.
- Rotura del limpiarrejas del canal en el Sector XI. Pese a que se han hecho trabajos de mantenimiento, el sobredestraste por el uso acumulado de anteriores campañas y la frecuencia ininterrumpida, junto con el incremento de algas en el canal, ha acelerado una rotura de la reja de cribado. Se ha decidido dejarlo anulado hasta el final de campaña para posteriormente hacer una reforma integral del mismo.
- Rotura de la compuerta de aliviadero en acueducto del Prado, resuelto con desmontaje y construcción a medida de una nueva.
- Rotura de paño de lámina en el canal principal producido por caída de árboles y que han provocado filtraciones en fincas colindantes al canal en el PK 17,300. Para evitar cortar el agua en el canal se ha decidido habilitar unas canalizaciones provisionales para que no llegue agua a zonas residenciales rurales.

Como actuaciones previstas para la próxima campaña de 2024 destacan:

- Reparación del canal principal para impermeabilización y refuerzo mediante revestido con mortero proyectado e instalación de lámina plástica, a lo largo de los tramos intermedios en peor estado.
- Impermeabilización de acequias mediante lámina plástica y revestido con mortero.
- Reparación del camino de servicio del canal en su primer tramo mediante sellado de grietas y refuerzo con aglomerado asfáltico.
- Limpieza y retirada de masa forestal que dañan el canal y reducen la seguridad vial del camino del camino de servicio.

El Director Técnico pregunta si alguien quiere intervenir para hacer alguna pregunta sobre los dos puntos que se acaban de tratar.

D. Tomas Fernández quiere dar las gracias por el esfuerzo que se está haciendo en relación con el contrato de mantenimiento para la reparación de acequias y de la red de riego, y sobre todo el revestimiento del canal principal, al hilo de esto, en la última Comisión de Desembalse se habló que se iba a licitar el proyecto por valor de 16 millones de euros para el revestimiento del canal y el entubado de algunas acequias, en relación con esto, la Comunidad de Regantes a encargado un anteproyecto a través de la Consejería de Agricultura a Tragsa para ver lo que costaría el entubado de las acequias sin necesidad de presurizar las redes, como ya lo tienen terminado y están a la espera que se les haga la entrega formal por parte del Consejero y del Director General de Desarrollo Rural, sería conveniente que fueran todos en la misma línea y tener una reunión una vez les entreguen este anteproyecto.

D. Guillermo Plaza dice al respecto que Confederación está a punto de comenzar los trámites para la licitación del proyecto de los 16 millones, ahí no se puede hacer nada porque el adjudicatario vendrá dado por esa licitación.

D. Tomás Fernández dice que era para aprovechar el trabajo que ha realizado Tragsa, entiende que este trámite se debe hacer por concurso, no obstante, se facilitará una copia del estudio a Confederación.

#### **4º) Ruegos y preguntas**

No existiendo ninguna intervención más, el Presidente agradece la asistencia a los presentes y levanta la sesión a las 14:15 horas.

*Acta aprobada en la Junta de Explotación del Alberche de 2 de abril de 2024*

El Secretario de la Junta de Explotación