



ACTA

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ALBERCHE EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

▪ PRESIDENTE

D. Álvaro Martínez Dietta, Director de C.H.T.

▪ VOCALES

D^a Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de C.H.T.

Por el Canal de Isabel II

D^a. María Belén Benito Martínez

D^a. Carmen Marta Soriano Roncero, por sí y en representación de D. Diego Pérez-Cecilia Aguilar.

D. Miguel Ángel Sánchez Varela

Por Infraestructuras del Agua Castilla-La Mancha

D^a. Esther Navarro Bonaplata

Por Naturgy Generación S.L.U.

D^a. María Raquel Pacheco Fernández

D. Arturo Valbuena Palomero

Por la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche

D. Tomás Fernández Farao

D. José Carretero Domínguez

Por el Ayto. de El Tiemblo (abastecimiento – 100.000 habitantes)

D. Arturo Varas González

▪ ASISTENTES

D. Luis Alberto Muñoz Delgado, jefe zona 2^a

D. Gustavo García de la Llave, técnico zona 2^a

D. José Feliciano Martín Schez., técnico zona 2^a

D^a. María Campos Díaz, Comisaría de Aguas

D. Naboz Minaya Barreda, Infraestructuras del Agua Castilla-La Mancha.

▪ SECRETARIO

D. José Luis Periañez Vacas

El 12 de noviembre de 2025, a las 13:15 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el Presidente, dando la bienvenida y las gracias a los asistentes y da paso al primer punto del orden del día.

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El Presidente pregunta si existe alguna observación al acta o por el contrario se puede dar por aprobada. No se produce observación alguna, por consiguiente, se da por aprobada el acta de la última sesión celebrada el 17 de julio de 2025.

2º.- Situación de embalses y 3º.- Actuaciones previstas y en ejecución.

El Presidente cede la palabra a la Jefa de Explotación quien pasa a informar que el volumen almacenado en la cuenca a esta fecha es de 6213,84 hm³ de un total de 11.151 hm³, lo que supone el 56,23 %, valor similar al del año pasado a esta fecha. El inicio de las campañas comenzó con el 82,37 % motivado por las lluvias tan cuantiosas de marzo. Todos los sistemas se encuentran en situación de normalidad.

El volumen almacenado en los embalses que afectan al ámbito geográfico de esta Junta es el siguiente:

- Burguillo/Puentenuevo: 92,83 hm³
- San Juan: 70,41 hm³
- Picadas: 12,89 hm³
- Cazalegas: 6,56 hm³
- La Aceña: 13,76 hm³

Toma la palabra D. Luis Alberto Muñoz para informar de las actuaciones previstas y en ejecución diferenciando entre zonas regables y presas.

Como actuaciones más importantes en la Zona Regable del Alberche se pueden citar las siguientes:

- Entubado de la acequia 6 del sector XI.
- Puesta a punto del limpiarrejas a comienzo del Sector XI.
- Revestimiento con mortero proyectado en distintos tramos del canal principal: se suman a los ya realizados antes de la campaña 2025 el tramo entre compuertas del arroyo Merdancho y camino general nº 3 y el tramo de 300 metros aguas arriba de la acequia 8.
- Impermeabilización mediante instalación de lámina TPO en distintos tramos del canal principal.

Las incidencias más significativas hasta la fecha durante la presente campaña han sido:

- Rotura de acequia 9. Se tiene previsto la reconstrucción del tramo afectado de cara a la próxima campaña.
- Fugas en el sifón del canal principal en su cruzamiento por el Camino General nº 5, por asentamiento de pilar. Se tiene previsto refuerzo estructural de cara a la próxima campaña.
- Fugas de agua por rotura en la acequia 2 del Sector XI.
- Fugas de agua en tramo entubado de la acequia 5 del Sector XI

Además de arreglar las averías sufridas, de cara a la próxima campaña está previsto lo siguiente:

- Se repetirán trabajos ordinarios de conservación de caminos como desbroces de cunetas y reposición de señalización.
- Sustitución de la compuerta del desagüe de fondo del canal en la Portiña.
- Bacheado selectivo extraordinario en los caminos.
- Limpieza de desagües más importantes.
- Continuar con la impermeabilización del canal en aquellas zonas donde se produzcan más filtraciones, así como la impermeabilización de determinados tramos de las acequias 12, 26, 16, 3, 6.



Los contratos a los que les afecta estas actuaciones son:

- Durante la campaña de 2024, la “PRORROGA DEL CONTRATO SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CANALES, CAMINOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LAS ZONAS REGABLES DEL ALBERCHE, CASTREJÓN MARGEN IZQUIERDA Y AZUTÁN. T.M. VARIOS (TOLEDO) 24DT0034/ZE (Expediente inicial: 21DT0138/NE).”
- También se ha iniciado el contrato en marzo de 2025 “PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO, LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. LOTE 2. EXPT 03.299-0004/0281_L2”
- Durante la presente campaña se ha aprobado el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ENCARGO “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DEL CANAL BAJO DEL ALBERCHE (TOLEDO)”, con un Presupuesto Total de Ejecución de 175.738,37 €, estableciéndose un plazo de ejecución de 12 meses.
- En licitación: Pliego de conservación: “EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS REGABLES DE ALBERCHE, CASTREJÓN MARGEN IZQUIERDA Y AZUTÁN, PERIODO 2026-2029. TM VARIOS (TOLEDO)”.

En lo que se refiera a presas está el contrato de servicios para las labores de “ASISTENCIA A LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS DE ROSARITO, NAVALCÁN, FINISTERRE, EL CASTRO, BURGUILLO, SAN JUAN, CHARCO DEL CURA, PICADAS, CAZALEGAS Y BALSA DE ALCOLEA (ÁVILA, MADRID Y TOLEDO)”. EXP: 22DT0011/NE. EXPEDIENTE PRÓRROGA: 25DT0095/ZE. Este contrato comenzó a primeros de marzo del 2023 y tiene un plazo de 3 años prorrogables por otros dos. Actualmente está aprobada la prórroga que llevará el final del contrato a marzo de 2028.

Las actuaciones más significativas por presas que afectan a esta junta son:

BURGUILLO

- En ejecución: habilitación de nuevos conductos para el vertido del Qeco.
- En ejecución: reparación del cauce y del camino aguas abajo de la presa, dañado tras las avenidas de marzo de 2025 (Contrato menor).
- Terminado: sustitución de finales de carrera de las válvulas de mariposa.

CHARCO DEL CURA

- En ejecución: extracción de testigos para análisis de expansividad del hormigón de la presa. Trabajo en colaboración con el CEDEX.

SAN JUAN

- Reparación cámaras de seguridad y elementos control y vigilancia.

PICADAS:

- Terminado: Reparación de los electrofrenos de los motores de accionamiento de las compuertas de aliviadero.

CAZALEGAS:

- Terminado: Nuevo cableado eléctrico y de datos en el aliviadero de la presa de Cazalegas en colaboración con el equipo de mantenimiento SAIH.
- Terminado: Desbroce y poda de árboles de porte entorno al desarenador.
- Terminado: estudio de vaciado del cuenco amortiguador del aliviadero.

Las actuaciones previstas para la campaña 2025-2026:

- Obra de impermeabilización del desarenador y acometida alternativa de abastecimiento en la presa de Cazalegas (Toledo), ya adjudicado y pendiente de comenzar en los próximos meses.
- Obra de emergencia para la “reparación de las compuertas de las presas de Burguillo, Picadas y Cazalegas, así como el aliviadero de la presa de Cazalegas (Ávila, Madrid y Toledo)”, declarada por el presidente el 24 de octubre de 2025. Se trata de un encargo a TRAGSA por un importe total IVA incluido de 3.000.000 € y un plazo de ejecución de 12 meses.
- En licitación: Actualización y revisión de las Normas de Explotación de las presas de la zona 2ª de Explotación (Ávila, Madrid, Toledo y Cáceres).

4º.- Ruegos y preguntas

No existiendo ninguna intervención más, el Presidente agradece la asistencia a los presentes y levanta la sesión a las 13:29 horas.

Acta aprobada en la Junta de 28 de julio de 2026, lo que certifico:

El Secretario de la Junta de Explotación