



ACTA

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ALBERCHE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024

▪ PRESIDENTE

D. Álvaro Martínez Dietta, Director de C.H.T.

▪ VOCALES

D^a Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de C.H.T.

Por el Canal de Isabel II

D. Miguel Ángel Sánchez Varela

D. Diego Pérez-Cecilia Aguilar, por sí y en representación de D^a. Belén Benito Martínez y D^a Carmen Marta Soriano Roncero

Por el Naturgy Generación S.L.U.

D^a. Raquel Pacheco Fernández

Por la C. de Regantes del Canal Bajo del Alberche

D. Tomás Fernández Farao

D. José Carretero Domínguez

Por el Ayto. de El Tiemblo (abastecimiento – 100.000 habitantes)

D. Arturo Varas González

▪ ASISTENTES

D. Gustavo García de la Llave, técnico zona 2^a

D. José Feliciano Martín Schez., técnico zona 2^a

▪ SECRETARIO

D. José Luis Periañez Vacas

El 28 de octubre de 2024, a las 13:15 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el Presidente, dando la bienvenida y las gracias a los asistentes y da paso al primer punto del orden del día.

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta si existe alguna observación al acta o por el contrario se puede dar por aprobada. No se produce observación alguna, por consiguiente, se da por aprobada el acta de la última sesión celebrada el 17 de julio de 2024.

2º.- Toma de posesión de los nuevos vocales, en su caso.

El Presidente dice que solo falta por tomar posesión un vocal suplente.

D^a. Raquel Pacheco interviene para decir que están en un cambio organizativo y ella, en principio, es suplente de vocal, igual que en la Junta de Explotación de Tajo Medio, Tajuña y Jarama, enviarán la documentación para aclararlo.

3º.- Situación de embalses y 4º.- Actuaciones previstas y en ejecución.

El Presidente cede la palabra a la Jefa de Explotación quien pasa a informar que, la semana pasada de forma genérica la cuenca de encontraba al 56,02 % de la capacidad total lo que supone un volumen de 6.191,05 hm³ de un total de 11.151 hm³, si se compara con el año pasado el porcentaje es similar, si bien, la diferencia es que las juntas del año pasado fueron a finales de noviembre, es decir, un mes después respecto a ésta, teniendo en cuenta las previsibles lluvias habituales en otoño, se puede decir que la situación es mejor.

El volumen almacenado en los embalses que afectan al ámbito geográfico de esta junta es el siguiente:

- Burguillo/Puentenuevo: 97,16 hm³
- San Juan: 67,69 hm³
- Picadas: 13,85 hm³
- Cazalegas: 6,50 hm³
- La Aceña: 12,13 hm³

Comparándolo con noviembre del año pasado, sobre todo en Burguillo, el volumen es superior, y respecto a 1 de abril, está por debajo al haber terminado la campaña de riego de este año, la situación puede calificarse de normalidad.

Toma la palabra D. Guillermo Plaza para mencionar las actuaciones más relevantes, todas ellas ejecutadas mediante el contrato de mantenimiento ordinario.

Burguillo:

Terminado el desagüe de fondo (en adelante DF) y la habilitación de nuevos conductos para el vertido del caudal ecológico.

En ejecución se encuentra el nuevo cerramiento para evitar el acceso de personal externo a zonas sensibles en los desagües de fondo de la presa.

Charco del Cura:

Prevista la habilitación de una rampa para el acceso de vehículos a la cámara de DF a pie de presa y la instalación de una nueva válvula de regulación en el DF (actualmente está obturado con un escudo en mal estado).

Picadas:

Terminadas las actuaciones en el DF, construcción de nuevos conductos para el vertido del caudal ecológico.

En ambos conductos: retirada de las válvulas de mariposa, instalación de un carrete con una salida de 400 en la que se ha instalado una válvula de regulación de tipo Howell Bunger de 400 mm de diámetro.

En ejecución está la reparación baipases de ambos conductos del DF.

Cazalegas:

Actuaciones terminadas son la reparación-restauración de todo el sistema de rodadura del carro grúa del aliviadero, nuevo canal para el vertido del Qeco y las reparaciones en el cerramiento y cambio de puertas de acceso en la MI.

En ejecución está la nueva línea eléctrica de acometida por la margen izquierda, cambio del cableado en el puente del aliviadero y nuevas protecciones para todas las líneas, la reparación del puente sobre el canal de Qeco.



Se está estudiando el refuerzo del dique de la margen derecha de la presa de Cazalegas.

Además de esto, en Cazalegas, el Área de Proyectos y Obras de la CHT está ejecutando el “Proyecto de mejora de la continuidad longitudinal del río Alberche aguas abajo de la presa de Cazalegas (Toledo)”, es decir, acondicionando el cauce del río Alberche aguas abajo de la presa de Cazalegas

Previsto, en todas las presas:

En colaboración con la BRIF durante el invierno trabajos de prevención de incendio (desbroce, talado de árboles y eliminación de restos) y mejoras en la señalización de las zonas de seguridad de las presas

D. Guillermo Plaza pasa a continuación a informar sobre la Z. R. del Alberche.

Las actuaciones más importantes que se van a ejecutar antes de la campaña de riego de 2025 se realizarán con dos contratos, uno de mantenimiento ordinario de las ZZ RR de Alberche, Castrejón MI y Azután y el otro un contrato de servicios promovido por la DGA para mejorar los canales existentes en varias zonas regables de la cuenca del Tajo, en este caso, el lote 2. En este último caso, el contrato original concluye el 31 de enero de 2015 y a continuación comenzará la prórroga.

Además de esto, recientemente se ha aprobado por parte de la DGA la redacción de un Pliego de prescripciones para encargar a TRAGSA la redacción del proyecto de modernización de la zona regable, por un valor de unos 16 millones de euros. En estos momentos se está redactando el Pliego y la intención es tener el proyecto terminado antes de que termine el año 2025.

D. Gustavo García pasa a informar de otras actuaciones en la Z. R. del Alberche.

Durante la campaña de 2022 se inició el contrato de SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CANALES, CAMINOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LAS ZONAS REGABLES DE ALBERCHE, CASTREJÓN MARGEN IZQUIERDA Y AZUTÁN. T.M. VARIOS (TOLEDO) 21DT0138/NE. Posteriormente, en agosto de 2024 se ha prorrogado este mismo contrato hasta julio de 2026.

También se ha iniciado el contrato en octubre de 2023 “MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO, LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. LOTE 2

Las actuaciones más significativas realizadas de cara a la campaña 2024 que se han ejecutado a través de estos dos expedientes han sido las siguientes:

- Revestimiento del canal principal mediante mortero proyectado en aproximadamente 700 m de longitud (previsto hasta el 21 de marzo).
- Recrecimiento de un tramo de la acequia A-26.
- Limpieza y desbroce de márgenes del canal principal. Impermeabilización de acequias y tramos intermedios del canal principal con lámina plástica.
- Puesta a punto del limpiarrejas del canal principal al inicio del Sector XI.
- Limpieza y reperfilado de desagües.
- Campañas de bacheado en el camino de servicio del canal.
- Saneamientos puntuales en el canal principal.
- Cortes selectivo de arbolado, desbroces y limpieza en distintos tramos del canal principal.
- Reparación del sifón de la acequia A-2 que cruza la carretera NV.
- Reperfilado de desagües.

Además de estas actuaciones se han ejecutado otras en caminos generales que no están sujetas a tarifas:

- Refuerzo de firme en el camino de acceso a la presa de Cazalegas, campañas de bacheo, reposición puntual de señalización.

De cara la próxima campaña 2025 está previsto:

- Continuar con la impermeabilización del canal en aquellas zonas donde se produzcan más filtraciones, así como la impermeabilización de determinados tramos de acequias.
- Se está estudiando la posibilidad de entubar la acequia A-14 y la A-6 del XI Sector.
- Se repetirán trabajos ordinarios de conservación de caminos como desbroces de cunetas y reposición de señalización.
- Puesta a punto del limpiarrejas del canal a comienzo del Sector XI.
- Limpieza de los márgenes en masa forestal del canal y parte del camino de servicio.
- Sustitución de la compuerta del desagüe de fondo del canal en la Portiña.
- Bacheado selectivo extraordinario en los caminos.
- Reparación de compuertas de toma y derivación en acequias.
- Vallado de la expropiación de la acequia A-6

También está previsto el proyecto: “MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DEL CANAL BAJO DEL ALBERCHE (TOLEDO)”, por un importe estimado de 16.000.000,00 euros (IVA excluido), que está en fase de redacción.

Actualmente está en estudio definir las actuaciones concretas para este contrato y el encargo de la redacción del proyecto a la empresa Tragsatec.

Añade que, estos contratos de mantenimiento, están para dar servicio a varias zonas regables, hay que acometer una gran cantidad de actuaciones, algo que se ve limitado además de por el número de días, también por la climatología. Por otra parte, las Comunidades de Regantes están modificando el inicio de las campañas dentro del período que les corresponde dependiendo de cómo venga el tiempo, hay que considerar que si no se terminan determinados trabajos sobre todo en acequias será necesario cortar, sobre todo a principio de campaña para poder finalizarlos, es algo que se ha hablado con la Comunidad, consta al Servicio de la Zona 2ª de Explotación la buena predisposición de la Comunidad de Regantes, tanto a este como a otros asuntos.

5º) Ruegos y preguntas

D. Tomás Fernández al hilo de lo anterior dice que se tienen que poner de acuerdo, sobre todo en los meses de marzo y abril que es cuando se puede cortar, porque si hubiera que hacerlo en mayo sería mejor dejarlo para final de campaña por el calor.

Por otra parte, a la Comunidad de Regantes le consta el interés que están poniendo desde Dirección Técnica para la reparación del desagüe 8 del sector 5 que va paralelo a la vía férrea, saben que Confederación ha hecho la solicitud a ADIF, pero, lo cierto, es que cada vez que llueve los regantes reclaman una solución porque se les inundan las parcelas, se trata de una obra no muy grande y pide nuevamente a Confederación que insista con ADIF para que autorice la ejecución de esta actuación.

D. Arturo Varas se interesa en el plan de actuación que tiene Confederación en la presa de Charco del Cura.

D. José Feliciano Martín responde que esta presa tiene un conducto solamente para el desagüe de fondo, ahora mismo está obturado con un escudo, éste tiene pérdidas porque se está deshaciendo, se pretende cambiarlo por una válvula que permita volver a tener utilidad en el desagüe del fondo.



D. Arturo Varas pide ponerse en contacto con D. José Feliciano Martín a fin de conocer los detalles de esta actuación, por parte de la Jefa de Explotación se le facilita el correo electrónico.

No existiendo ninguna intervención más, el Presidente agradece la asistencia a los presentes y levanta la sesión a las 13:35 horas.

Acta aprobada en la Junta de 17 de julio de 2025, lo que certifico:

El Secretario de la Junta de Explotación