



ACTA

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL TAJO OESTE EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2024

▪ PRESIDENTE

D. Ávaro Martínez Dietta, Director de C.H.T.

▪ VOCALES

D^a Irene Melón Pérez, Jefa de Explotación de C.H.T.

Por la Comunidad de Regantes de Valdecañas

D. Primitivo Gómez Pascual

Por la Comunidad de Regantes de Alcolea de Tajo.

D. Rafael Segarra Díaz-Masa

Por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo

D. María Acuña Dapena

Por Iberdrola Generación

D. Roberto Martín Esteban

Por el Ayuntamiento de Cáceres

D. Miguel Ángel Sánchez Sánchez

D. Pedro Juan Muriel Tato

▪ ASISTENTES

D. Guillermo Plaza Pascual, Jefe zona 2^a de Explot.

D. Gustavo García de la Llave, Técnico zona 2^a

D. Antonio del Moral Agúndez, Comisaría de Aguas

▪ SECRETARIO

D. José Luis Periañez Vacas

El 2 de abril de 2024, a las 14:00 horas, las personas citadas al margen se reúnen por videoconferencia, previamente convocadas por el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Abre la sesión el presidente, dando la bienvenida y las gracias a los asistentes dando paso a continuación al primer punto del Orden del Día.

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

El presidente pregunta si existe alguna observación al acta o por el contrario se puede dar por aprobada. No se produce observación alguna, por consiguiente, se da por aprobada el acta de la última sesión celebrada el 29 de noviembre de 2023.

2º.- Toma de posesión de los nuevos vocales, en su caso.

El presidente cede la palabra a la Jefa de Explotación quien comparte en pantalla un resumen de los vocales de esta junta de explotación y pasa a nombrar los vocales que han salido elegidos en las elecciones de marzo.

Representantes de abastecimiento de – 100.000 habitantes

Titular elegido: D. Pedro Juan Muriel Tato (Ayto. Cáceres). TOMA POSESIÓN

Suplente elegido: D. Miguel Ángel Sánchez Sánchez (Ayto. Cáceres). TOMA POSESIÓN

El resto de vocales es por designación directa pidiendo la Jefa de Explotación que se revise y comuniquen si se aprecia alguna errata.



3º. Situación de los embalses e inicio de la campaña de riego.

La Jefa de Explotación informa que el volumen en los embalses se sitúa en 7.920,70 hm³ de un total de 11.151 hm³, lo que supone el 71,67 %.

En lo que respecta al volumen almacenado en los embalses que afectan al ámbito geográfico de esta Junta es el siguiente:

- Alcántara: 2.791,45 hm³
- Guadiloba: 18,41 hm³
- Cedillo: 242,09 hm³
- Portaje: 23,28 hm³
- Salor: 12,66 hm³
- Torrejón Tajo/Tiétar: 161,66 hm³
- Valdecañas: 1.361,93 hm³

La Jefa de Explotación cede la palabra a D. Guillermo Plaza, quien como Jefe de la zona 2ª de explotación pasa a continuación a informar de las actuaciones previstas en las ZZ RR de Azután, Alcolea y Valdecañas:

ZONA REGABLE DE AZUTÁN

Está previsto que comience la campaña de riego a mediados de este mes de abril, entre el 10 y el 15 de abril.

Las actuaciones ejecutadas hasta el inicio del contrato se realizaron mediante dos contratos:

- El contrato de mantenimiento ordinario de SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CANALES, CAMINOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LAS ZONAS REGABLES DEL ALBERCHE, CASTREJÓN MARGEN IZQUIERDA Y AZUTÁN.
- El contrato promovido por la DGA de "MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO, LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. LOTE 2"

Una vez terminada la campaña 2023 se ejecutaron las siguientes actuaciones significativas a través de estos dos contratos:

- Desmontaje de piezas del limpiarrejas hidráulico del canal principal para rectificaciones y mejoras.
- Impermeabilización con lámina plástica de varios tramos del canal principal y la acequia A-15
- Entubado de la acequia A-9.
- Reparación de fugas y sellado de grietas en arquetas de distribución.

ZONA REGABLE DE ALCOLEA

Está previsto comenzar el llenado de la red de tuberías de la zona regable el 3 de abril, para dar comienzo a la campaña de riego el día 4 de abril.

Las actuaciones ejecutadas hasta el inicio del contrato se realizaron mediante el siguiente contrato:

- El contrato de mantenimiento ordinario de SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CANALES, TUBERÍAS, INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CAMINOS DE LAS ZONAS REGABLES DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCOLEA.

Las actuaciones más significativas ejecutadas o por ejecutar son las siguientes:

- Ejecución de una nueva válvula y codo de 1200 mm de diámetro, con sus correspondientes anclajes de hormigón armado y arqueta.
- Repaso de pintura a todas las instalaciones, especialmente en la estación de bombeo.
- Está prevista la reparación de la tubería de aspiración que presenta picaduras de la bomba 6, que se realizará a mediados de abril.
- La ejecución de la válvula de 1600 en la tubería de impulsión de la estación de bombeo se pospone para final de campaña, aunque ya se dispone de todo el material acopiado.

ZONA REGABLE DE VALDECAÑAS

La campaña de riego comenzó el día 23 de marzo. El consumo de agua ha sido escaso hasta el día de hoy.

Las actuaciones ejecutadas hasta el inicio del contrato se realizaron mediante dos contratos:

- El contrato de mantenimiento ordinario de SERVICIOS PARA LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CANALES, TUBERÍAS, INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CAMINOS DE LAS ZONAS REGABLES DE TIÉTAR, VALDECAÑAS Y ALCOLEA.
- El contrato promovido por la DGA de "MEJORA DEL ESTADO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LAS ZONAS REGABLES DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, CON EL FIN DE IMPULSAR EL AHORRO, LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. LOTE 2"

Las actuaciones más significativas que se han ejecutado o se están ejecutando a través de estos dos contratos son las siguientes:

- Sustitución de varios tramos de la antigua tubería de fibrocemento por nueva tubería de PVC-O. Se han ejecutado unos 700 metros de tubería de 500 mm y unos 1.400 metros de tuberías de 600 mm. Esta actuación ya ha concluido, aunque se han detectado algunos problemas que se están solucionando.
- Reparación de pequeñas averías al inicio de la campaña.
- Reparación de pasos de drenaje transversal bajo canal principal y caminos. Uno de ellos, el del Sector 1, se ha comprobado que estaba mal dimensionado y deberá ampliarse.
- Reparaciones varias de elementos electromecánicos: limpiarrejas de la Torre 3, varios arrancadores, tamizador de la Torre 2, etc.
- Caudalímetros: se están calibrando ahora que ha comenzado la campaña y circula agua, aunque no se podrán calibrar perfectamente hasta junio, cuando funcionen las tuberías a plena carga.
- Rehabilitación de caminos durante el pasado verano, aunque será necesario continuar el próximo verano.

4º.- Ruegos y preguntas

La Jefa de Explotación a petición de D. Primitivo Gómez vuelve a compartir en pantalla la composición de los miembros de esta junta de explotación.

No habiendo más intervenciones, el presidente da por finalizada la sesión a las 14:13 horas.

Acta aprobada en la Junta de Explotación del Tajo Oeste de 17 de julio de 2024

El Secretario de la Junta de Explotación